

平顶山市推进有效投资重要项目协调机制文件

平投资协调〔2023〕8号

关于印发《平顶山市稳经济重要项目 集中攻坚行动 2023 年工作方案》的通知

各县（市、区）人民政府，城乡一体化示范区、高新区管委会，
市人民政府各部门，各工作专班：

现将《平顶山市稳经济重要项目集中攻坚行动 2023 年工作方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

市推进有效投资重要项目协调机制
(市发展和改革委员会代章)

2023年5月17日

平顶山市稳经济重要项目集中攻坚行动 2023 年工作方案

为持续实施稳经济重要项目集中攻坚行动，抓好 2023 年重大项目集中攻坚工作，增强有效投资对稳增长、优结构、惠民生的关键作用，按照《河南省稳经济重要项目集中攻坚行动 2023 年工作方案》要求，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实省委省政府和市委市政府部署，用好大力提振市场信心促进经济稳定向好等政策措施，进一步树牢“项目为王”导向，以“双百工程”、“三个一批”、2023 年省市重点、中央预算内投资、地方政府专项债券、政策性开发性金融工具、制造业中长期贷款等项目为重点，完善协调推进机制，突出抓好手续办理、要素保障、督导服务，在先进制造业、现代服务业、现代综合交通、新型基础设施等 10 大领域，集中力量推进 500 个左右重要项目加快建设，全年完成投资 900 亿元以上，推动经济运行整体好转，实现经济发展质量更高、效益更好、速度更快。

二、工作目标

通过持续实施集中攻坚行动，推动一批重要项目及早落地

平顶山市稳经济重要项目集中攻坚行动 2023 年工作方案

为持续实施稳经济重要项目集中攻坚行动，抓好 2023 年重大项目集中攻坚工作，增强有效投资对稳增长、优结构、惠民生的关键作用，按照《河南省稳经济重要项目集中攻坚行动 2023 年工作方案》要求，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实省委省政府和市委市政府部署，用好大力提振市场信心促进经济稳定向好等政策措施，进一步树牢“项目为王”导向，以“双百工程”、“三个一批”、2023 年省市重点、中央预算内投资、地方政府专项债券、政策性开发性金融工具、制造业中长期贷款等项目为重点，完善协调推进机制，突出抓好手续办理、要素保障、督导服务，在先进制造业、现代服务业、现代综合交通、新型基础设施等 10 大领域，集中力量推进 500 个左右重要项目加快建设，全年完成投资 900 亿元以上，推动经济运行整体好转，实现经济发展质量更高、效益更好、速度更快。

二、工作目标

通过持续实施集中攻坚行动，推动一批重要项目及早落地

开工、加快建设、投产达效，力争 2023 年固定资产投资超过 1500 亿元、增长 12%。

——“三个一批”项目。2023 年年底前新签约、新开工和新投产项目分别达到 100 个以上。

——2023 年省市重点项目。以 30 个重大关键项目为牵引，力争 2023 年 362 个省市重点项目 10 月底前开工率达到 100%，11 月底前年度投资完成率达到 100%，全年完成投资 1260 亿元以上。

——中央预算内投资项目。2022 年安排下达的 47 个中央预算内投资项目，年底前项目完工率、投资完成率、中央预算内资金支付率分别达到 80%、60%、90% 以上。2023 年下达的中央预算内投资项目 11 月底前开工率达到 90% 以上，年底中央预算内资金支付率达到 60% 以上。

——地方政府专项债券项目。2022 年安排的 105 个专项债券项目 6 月底前全部开工，年底前投资完成率、专项债券资金使用率分别达到 70%、90% 以上。2023 年安排的专项债券项目 11 月底前开工率达到 80% 以上，年底前投资完成率、专项债券资金使用率均达到 50% 以上。

——政策性开发性金融工具项目。11 个国家审核通过的项目，2023 年 11 月底前实现全部开工，年底前完成投资 20 亿元以上。

——**制造业中长期贷款项目**。根据国家政策出台情况，力争 2023 年新增签约项目 100 个以上、授信金额 50 亿元以上，实际投放项目 50 个以上、金额 25 亿元以上。

三、重点任务

(一) **加快项目建设进度**。按照“开局就是决战、起步就要冲刺”的部署，根据明确的总体工作任务，坚持目标导向、分类施策，加快重要项目实施。聚焦在建项目投资完成率、资金支付率、形象进度等施工进度指标，逐个落实分月度、分季度进度任务，实行清单式和台账式管理，做到有推进措施、有目标任务、有完成时限、有具体责任，推动项目加快建设、加快投效。继续坚持以天保周、以周保月、以月保季、以季保年，倒排工期，挂图作战，在确保安全的前提下，加快尽快形成更多实物工作量。

(二) **提速项目前期工作**。在安排重大项目前期工作经费补助时，予以优先支持。财政部门视情况加大前期工作经费投入。围绕计划新开工项目签约、开工等落地关键环节，相关审批部门、行业主管部门要进一步加强衔接协调，在依法合规前提下，开设“绿色通道”，组织评估单位提前介入，加密重大项目联审联批频次，采取承诺制、容缺办理、区域评估、联合审验等创新举措，指导项目单位加快办理立项、用地、规划、环评、施工许可等前期手续，协调做好征地拆迁、市政配套、工

程招标等开工前准备工作，推动项目尽快开工建设，确保 9 月底前依法合规完成各项审批手续，10 月底前完成开工前各项准备工作，11 月 15 日前按计划实现落地开工。

（三）争取政策资金支持。聚焦中央预算内投资、地方政府专项债券、政策性开发性金融工具、制造业中长期贷款等政策性资金支持范围和项目要求，进一步加强对口衔接汇报，强化信息共享、政策解读和培训辅导，积极组织申报符合条件项目，做深做细做实拟申报项目前期，提高申报项目质量，力争更多高质量项目通过国家审核，确保项目一经审核通过即可短时间内签约投放、落地见效，把市里能做的做到位，为争取国家、省对我市重要项目倾斜支持积极创造条件，力争全年争取中央预算内投资 6.4 亿元以上、地方政府专项债券额度 90 亿元以上，有力支撑项目建设。

（四）保障项目建设要素。坚持“要素资源跟着项目走”的原则，加强重要项目资金、用地、环保、用能等建设要素保障。除争取政策性资金支持外，多渠道加强与开发性、政策性、商业性等金融机构合作，通过线上和线下相结合方式积极推介符合条件的项目，充分发挥政府部门动员能力强、熟悉建设规划和项目前期手续等优势，以及金融机构市场敏感度高、投资风险把控专业和融资模式多样等优势，合力互补，共同推进重要项目建设。鼓励通过基础设施 REITs、PPP 和产权交易等方式盘

活存量资产，回收资金用于新的基础设施项目建设。用好重大项目重点企业白名单、由中央加大建设用地保障力度的国家重大项目清单、重大项目用地保障市级统筹、耕地占补平衡全市统筹、“标准地”、国家重大项目能耗指标单列等政策，加强部门协调配合，确保重点项目应保尽保。

（五）开展项目跟踪服务。继续实行“一项目一清单一台账”管理，加强对项目实施的调度跟踪和协调服务。全面梳理攻坚行动重要项目前期手续“堵点”、要素资源“瓶颈”以及建设实施“痛点”，摸清问题存在原因，想清破解问题关键，压实解决问题责任，分批形成任务清单，确保3月底前全部交办到位。需省、市级层面协调的疑难杂症，及时组织召开协调会议、向上汇报，寻找政策结合最大公约数，最大限度争取问题尽快解决。进一步加大工作力度，针对可解决的难点问题，以提醒函、督办函、通报排名等方式传导工作压力，争取尽量将问题消灭在前线，力争年底前事项办结率达到100%。

（六）加强项目谋划储备。围绕市委市政府战略意图和各县（市、区）特色优势，聚焦各县（市、区）经济发展和民生需要，结合各项优惠政策、资金领域投向，常态化谋划储备一批群众急盼建设、符合政策支持方向、拉动效果明显的重要项目，形成储备项目库。确保9月底前纳入储备的中央预算内投资、地方政府专项债券、政策性开发性金融工具、制造业中长

期贷款项目分别达到 2022 年争取额度的 3 倍以上。深化储备项目前期研究论证，广泛听取专家意见，做好多方案、多维度的论证研究，提高投资决策科学性，保证前期工作的深度达到规定要求，为后续资金争取提供有力支撑。

四、推进措施

（一）完善工作机制。继续实行集中办公、联合攻坚、专班运作。根据需要调整工作专班和集中办公人员，提升项目推进效率。精准落实“三个一批”项目“一个办法、三项制度”，省市重点项目市县领导分包、重大项目重点企业白名单、月调度等制度，以及地方政府专项债券项目“三个一”工作机制，加快推动各类项目建设。

（二）压实推进责任。结合市有关部门职责分工，明确 6 类项目推进责任分工，各县（市、区）、各相关部门、各工作专班加强配合联动、联合会商、信息共享，共同做好问题协调、任务落实、跟踪督导等工作，确保工作落到实处、见到实效。

（三）加强台账管理。建立 6 类重要项目台账，定期调度项目进展、具体问题协调等情况，及时更新项目进展。总结重要项目进展、典型做法，呈报工作专班。

（四）强化督导服务。定期分赴各县（市、区）开展实地督导，及时通报项目建设进度及排名，对进展缓慢、工期滞后的，及时挂牌提醒，推动做好项目建设跟随服务、跟进解难、

跟踪问效，督促未按计划开工项目抓紧开工，在建项目加快建设进度，确实难以实施的项目按规定调出清单，确保全面完成年度建设任务。

- 附件：1.平顶山市稳经济重要项目集中攻坚行动专班工作方案
- 2.第一批事项交办清单（“三个一批”项目）
 - 3.第一批事项交办清单（2022年省重点项目）
 - 4.第一批事项交办清单（中央预算内投资项目）
 - 5.第一批事项交办清单（地方政府专项债券项目）
 - 6.第一批事项交办清单（基金项目）

附件 1

平顶山市稳经济重要项目集中攻坚行动 专班工作方案

为有效保障《平顶山市稳经济重要项目集中攻坚行动 2023 年工作方案》实施，决定成立平顶山市稳经济重要项目集中攻坚行动专班，与市推进有效投资重要项目协调机制套合运行。专班工作具体安排如下：

一、专班组成

专班成员包括市发展改革委、教体局、工业和信息化局、财政局、自然资源局、生态环境局、住房和城乡建设局、交通运输局、水利局、商务局、卫生健康委、审计局，粮食和物资储备局、金融工作局、林业局、文物局，人民银行平顶山市中心支行、平顶山银保监分局，21 家全国性金融机构平顶山市级分支机构、中原银行，各县（市、区）人民政府和高新区管委会、示范区管委会等单位组成。以 2022 年 11 月份成立的稳经济重要项目集中攻坚行动 12 个工作专班为基础，进一步优化整合专班构成，重新设立综合、用地、环保、住建、文物、工信、教育、卫生、水利、交通、财政、金融、督导服务等 13 个专班，其中综合专班集中办公、实体化运行，其他专班联合办公。其中：

综合专班由市发展改革委牵头，从其他单位抽调人员。

用地专班成员包括市自然资源和规划局、林业局。牵头单位为市自然资源和规划局。

环保专班成员包括市生态环境局。

住建专班成员包括市住房和城乡建设局。

文物专班成员包括市文物局、市文物保护中心。牵头单位为市文物局。

工信专班成员包括市工业和信息化局。

教育专班成员包括市教育体育局。

卫生专班成员包括市卫生健康委。

水利专班成员包括市水利局。

交通专班成员包括市交通运输局。

财政专班包括市财政局、审计局。牵头单位为市财政局。

金融专班包括人民银行平顶山市中心支行、市发展改革委、市金融工作局、平顶山银保监分局、21家全国性金融机构平顶山市级分支机构、中原银行。牵头单位为人民银行平顶山市中心支行。

督导服务专班包括市政府督查室、市发展改革委、各县(市、区)人民政府，高新区、示范区管委会。牵头单位为市发展改革委。

二、主要职责

围绕稳经济重要项目集中攻坚行动工作目标和重点任务，

聚焦项目梳理申报、签约投放、前期工作、开工建设、达效投产等关键环节，抢抓政策机遇，充分发挥部门职能优势和县（市、区）政府属地优势，集中骨干力量，加强上下联动、横向协同，强化与国家政策、市委市政府战略意图和各县（市、区）发展特色衔接，优化项目审批手续，加强资金和要素资源保障，协调解决项目推进“难点”“堵点”，加大调度督导服务力度，持续激发政府和市场两方面能动性，全力推动“三个一批”、2023年省市重点、中央预算内投资、地方政府专项债券、政策性开发性金融工具、制造业中长期贷款等6类重要项目建设，常态化谋划储备一批群众急盼建设、符合政策支持方向、拉动效果明显的重要项目，确保新开工项目应开尽开，在建项目能快尽快，全力加快项目建设和资金使用进度，努力形成更多实物工作量。其中：

综合专班主要职责为：**一是**统筹6类重要项目的协调推进工作。负责项目台账调度、任务分工、事项交办、宣传联络、后勤保障等。**二是**牵头负责“三个一批”、2023年省市重点、中央预算内投资、政策性开发性金融工具、制造业中长期贷款等5类项目推进工作。

用地专班主要职责为：综合协调用地、林地、自然保护地、规划许可等手续办理，统筹保障重要项目土地要素。

环保专班主要职责为：综合协调环评等手续办理，统筹保障重要项目环境容量要素。

住建专班主要职责为：综合协调施工许可等手续办理。

文物专班主要职责为：综合协调文物保护许可等手续办理。

工信专班主要职责为：牵头推进技术改造等产业转型升级项目建设。

教育专班主要职责为：牵头推进教育领域重要项目建设。

卫生专班主要职责为：牵头推进卫生领域重要项目建设。

水利专班主要职责为：综合协调水利类项目行业审查、审批手续办理等，牵头推进水利领域重要项目建设。

交通专班主要职责为：综合协调交通类项目行业审查、审批手续办理等，牵头推进公路、水运等交通领域重要项目建设。

财政专班主要职责为：一是加快用于项目建设的财政性资金拨付使用，保障重大项目前期工作经费。二是牵头负责地方政府专项债券项目推进工作。三是监督各类资金依法合规使用。

金融专班主要职责为：协调政策性开发性银行新增信贷额度支持，引导银行业金融机构加大信贷投放力度。

督导服务专班主要职责为：跟踪核查各类重要项目开工、建设、资金使用等情况，对未按期开工的项目和进度较慢的项目开展现场督导服务。

三、工作流程

各专班加强联合会商、信息共享，压茬推进各项工作，推动前期手续应办尽办、要素保障应保尽保、融资贷款应投尽投、重要项目应开尽开、建设进度应快尽快。具体工作流程如下：

（一）建立项目台账。综合专班根据攻坚范围，组织 6 类项目牵头专班建立项目台账，摸清底数，定期更新台账项目进展情况。综合专班统一建总账，各类型项目牵头专班建立负责类型项目分帐，各县（市、区）、各部门、各工作专班建立本地区、本行业、本专班重要项目的底帐。

（二）梳理任务清单。综合专班组织 6 类项目牵头专班，根据不同类型项目实际情况，按照项目签约、投放、融资、开工建设等重要节点的条件要求，组织各专班逐一梳理需要办理的前期手续、项目推进存在的“难点”“堵点”，建立任务清单，明确责任部门、责任人、办结时限、督办专员，实行交办督办。

（三）加快手续办理。各专班根据确定的任务清单，向有关方面了解核实情况，与项目单位、金融机构加强对接，督促及时补充完善相关手续和材料。符合条件的，即审即办。短时间内难以到达要求的，采取容缺办理、告知承诺等方式办理，确保项目开工、资金投放依法合规。

（三）加强融资服务。金融专班组织对具备贷款条件的重要项目，开展项目推介、银企对接，协调金融机构提前介入进行辅导评审，引导政策性开发性银行安排新增信贷额度，鼓励商业银行跟进提供配套融资支持，推动“以投促贷”“以贷引投”，督促承办银行按时投放资金。

（四）加强协调服务。综合专班定期组织各专班召开协调会议，统计交办任务、通报工作进展、协调重大问题。对纳入

清单任务办结一项、清零一项。组织编写简报，报送市政府领导，抄送有关单位。

（五）跟踪督导进度。各专班每日向 6 类项目牵头专班反馈交办任务和相关工作进展情况，6 类项目牵头专班梳理后形成工作总结和工作计划，按周提交综合专班汇总通报。督导服务专班加强调度管理，适时到项目现场开展督导和服务，及时将各县（市、区）反馈的问题报送 6 类项目牵头专班，梳理汇总后提交综合专班，通过纳入任务清单、召开协调会议、印发督办函等方式推动问题尽快解决。

四、工作要求

（一）高度重视。各县（市、区）、各部门要高度重视当前经济形势下稳经济重要项目集中攻坚行动专班的重要意义，按照“开局即冲刺、起步即决战”的要求，坚决克服疲劳懈怠思想，明确分管领导带班，精选本单位骨干力量，实行专人专岗专责，集中优势力量打歼灭战。

（二）强化联动。专班各成员单位要制定本地区、本行业的实施方案，组建本单位集中攻坚行动指挥部，强化对本系统集中攻坚行动的统筹领导，优化部门内部工作流程，及时承接并落实各项工作任务。参与集中办公的带班领导要坚持带队值守，业务骨干要按时开展集中联合办公，加强与本单位汇报衔接，确保集中攻坚行动各项举措落实到位。

（三）加强管理。参加集中办公的成员要严守工作纪律，

原则上不承担本单位其他工作。各成员单位对本地区、本行业稳经济重要项目集中攻坚行动专班工作过程中涌现的先进集体、先进个人、先进事迹要及时予以宣传表彰，以有效的激励手段推动各项工作落到实处。

附件 2

第一批事项交办清单（第七期“三个一批”项目）

单位：亿元

序号	项目名称	项目所在地	主要建设内容及建设总规模	总投资	交办事项	市工作专班督办专员
合计	4个			37.98	4个	
1	平顶山北部矿区生态环境导向的开发项目	卫东区	包含5个子项目，分别为北部山体生态修复工程、煤矸石与煤泥综合利用工程、北山生态文化休闲区建设工程、北山现代石榴产业园工程和落凫山国际康养示范基地工程，主要建设引水上山工程，配套供电、排水及水处理等基础设施，建设长约20公里的全封闭绿色皮带廊道，建设北山现代石榴园和国际示范养老中心。	20	9月底前开工建设 责任单位：卫东区人民政府、市自然资源和规划局	徐岩
2	钛合金产业园项目（一期）	鲁山县	项目位于鲁山县产业集聚区，占地200亩，将建成年产量为1万吨的1450mm冷轧生产线；年产量20万吨的复合生产线；年产两千万平方米不锈钢塑板生产线	12	加快项目建设进度，上半年恢复施工 责任单位：鲁山县人民政府	徐岩
3	宝丰县城城区供热首站及配套管网建设项目	宝丰县	主要建设鲁阳电厂的换热首站1座、一次管网、热力站、二次管网，中继泵站1座	2.78	加快项目建设进度，年底前建成投用 责任单位：宝丰县人民政府	徐岩
4	石龙区水系综合治理项目	石龙区	进行玉带河和石龙河水系整体整治，主要新建生态护岸21公里、溢流坝6座、景观工程10处、沿河道绿化及道路新建21公里；修复流域内坑塘8处、水库联通渠15公里	3.2	加快项目建设进度，年底前建成投用 责任单位：石龙区人民政府	徐岩

附件 3

第一批事项交办清单（2023 年省重点项目）

单位：万元

序号	项目所在地	项目名称	总投资	交办事项	市工作专班 督办专员
合计		7 个	4529180	7 个	
1	郑县	中能建绿色装配式建筑及配套产业发展项目	1000000	9 月底前开工建设 责任单位：郑县人民政府	徐岩
2	鲁山县	中铁路港铁路专用线项目	73180	上半年开工建设 责任单位：鲁山县人民政府	徐岩
3	鲁山县	河南煜德金属材料有限公司 年产 1 万吨宽幅钛箔、不锈钢箔及铜箔建设项目	300000	加快项目建设进度，年底前厂房建设完成 责任单位：鲁山县人民政府	徐岩
4	鲁山县	平顶山丰原生物基新材料产业基地项目（PLA 聚乳酸项目）	2080000	上半年开工建设 责任单位：鲁山县人民政府	徐岩
5	叶县	尼龙城铁路专用线项目	238000	上半年完成土地手续 责任单位：叶县人民政府	徐岩
6	叶县	平顶山尼龙城热电等容量替代项目	638000	上半年开工建设 责任单位：叶县人民政府	徐岩
7	新华区	平顶山市新华区新能源智造园项目	200000	加快项目建设进度，年底前厂房建设完成 责任单位：新华区人民政府	徐岩

附件 4

第一批事项交办清单（中央预算内投资项目）

单位：万元

序号	项目名称	建设地点	总投资					资金支付率	中央预算内投资					是否开工	是否完工	存在问题	推进目标	责任单位	市工作专班督办专员	备注
			总投资	累计完成投资	投资完成率	累计支付投资	中央预算内投资		累计完成中央预算内投资	中央预算内投资完成率	累计支付中央预算内投资	中央预算内资金支付率								
	合计 17 个		76505	59071		52264		27503	24459		22594									
1	叶县闸北棚户区改造项目金明园小区统筹小区红线内外配套基础设施项目	叶县	4870	3100	63.66%	3025	97.58%	4383	3100	70.73%	3025	97.58%	是	否	应竣未竣	2023年7月30日前竣工	叶县人民政府	赵艳超	2016年中央预算内投资项目	
2	河南江河机械有限责任公司鲁山县江河佳苑棚户区改造项目（二期）	鲁山县	13691	17195	125.59%	15307	89.02%	842	842	100.00%	842	100.00%	是	否	应竣未竣	2023年7月30日前竣工	鲁山县人民政府	赵艳超	2016年中央预算内投资项目	
3	汝州市妇幼保健院门诊医技综合楼建设项目	汝州市	3840	3319	86.43%	2688	80.99%	1200	1200	100.00%	1200	100.00%	是	否	应竣未竣	2023年7月30日前竣工	汝州市人民政府	赵艳超	2016年中央预算内投资项目	
4	平顶山市汝州市中医院病房综合楼建设项目	汝州市	6667	6667	100.00%	6667	100.00%	4000	4000	100.00%	4000	100.00%	是	否	应竣未竣	2023年7月30日前竣工	汝州市人民政府	赵艳超	2016年中央预算内投资项目	
5	汝州市中医院传染病楼建设及医疗救治设备购置项目	汝州市	4898	4898	100.00%	4898	100.00%	900	900	100.00%	900	100.00%	是	否	应竣未竣	2023年7月30日前竣工	汝州市人民政府	赵艳超	2020年中央预算内投资项目	
6	平顶山天安煤业股份有限公司抽（风）排煤层气综合利用项目	新华区	3928	1855	47.23%	551	29.70%	589	97	16.47%	97	100.00%	是	否	应竣未竣、资金累计支付率较低	2023年7月30日前竣工、2023年7月30日前资金累计支付率至少提高20个百分点	新华区人民政府	赵艳超	2019年中央预算内投资项目	
7	石龙区独立工矿区塌陷区（宋坪）搬迁安置社区建设三期工程	石龙区	8295	8291	99.95%	8291	100.00%	2489	8291	333.11%	8291	100.00%	是	否	应竣未竣	2023年7月30日前竣工	石龙区人民政府	赵艳超	2020年中央预算内投资项目	

序号	项目名称	建设地点	总投资					中央预算内投资					是否开工	是否完工	存在问题	推进目标	责任单位	市工作专班督办专员	备注
			总投资	累计完成投资	投资完成率	累计支付投资	资金支付率	中央预算内投资	累计完成中央预算内投资	中央预算内投资完成率	累计支付中央预算内投资	中央预算内资金支付率							
8	平顶山市湛河区南环路街道办事处维修二队院、地税局院等四个老旧小区改造配套基础设施项目（2020年红线内）	湛河区	238	95	39.92%	95	100.00%	214	85	39.72%	85	100.00%	是	否	应竣未竣	2023年7月30日前竣工	湛河区人民政府	赵艳超	2021年中央预算内投资项目
9	叶县烈士陵园升级改造项	叶县	937	922	98.40%	612	66.38%	562	562	100.00%	562	100.00%	是	否	应竣未竣	2023年7月30日前竣工	叶县人民政府	赵艳超	2022年中央预算内投资项目
10	尧山温泉旅游度假区旅游基础设施项目	平顶山市	3991	2100	52.62%	2100	100.00%	3192	2100	65.79%	2100	100.00%	是	否	应竣未竣	2023年7月30日前竣工	平顶山市文旅局	赵艳超	2022年中央预算内投资项目
11	平顶山市卫东区新建敬老院项目	卫东区	4800	1570	32.71%	950	60.51%	2880	1570	54.51%	950	60.51%	是	否	进展缓慢	2023年12月31日前竣工	卫东区人民政府	赵艳超	2021年中央预算内投资项目
12	平顶山市卫东区建设路街道综合养老服务中心	卫东区	720	310	43.06%	230	74.19%	222	222	100.00%	222	100.00%	是	否	进展缓慢	2023年12月31日前竣工	卫东区人民政府	赵艳超	2021年中央预算内投资项目
13	平顶山市卫东区鸿鹰街道办事处天宏社区康养中心建设项目	卫东区	780	330	42.31%	200	60.61%	468	330	70.51%	200	60.61%	是	否	进展缓慢	2023年12月31日前竣工	卫东区人民政府	赵艳超	2022年中央预算内投资项目
14	2022年平顶山市宝丰县农村人居环境整治专项	宝丰县	5100		0.00%			2000		0.00%				否	实际进度滞后于项目库填报进度	2023年11月30日前竣工	宝丰县人民政府	赵艳超	2022年中央预算内投资项目
15	平顶山市湛河区2022年城市燃气管道等老化更新改造项目	平顶山市	1869	260	13.91%	120	46.15%	841	260	30.92%	120	46.15%	是	否	资金累计支付率较低	2023年7月30日前资金累计支付率至少提高20个百分点	平顶山市城管局	赵艳超	2022年中央预算内投资项目

序号	项目名称	建设地点	总投资					资金支付率	中央预算内投资					是否开工	是否完工	存在问题	推进目标	责任单位	市工作专班督办专员	备注
			总投资	累计完成投资	投资完成率	累计支付投资	中央预算内投资		累计完成中央预算内投资	中央预算内投资完成率	累计支付中央预算内投资	中央预算内资金支付率								
16	南水北调中线河南段防洪影响处理工程(平顶山市) 2022年度项目	平顶山市	1111	800	72.01%	0	0.00%	1111	800	72.01%	0	0.00%	是	否	资金累计支付率较低	2023年7月30日前资金累计支付率至少提高20个百分点	平顶山市南水北调工程运行保障中心	赵艳超	2022年中央预算内投资项目	
17	平顶山姚孟发电有限责任公司2*630MW机组灵活性及供热联动改造	湛河区	10770	7359	68.33%	6530	88.73%	1610	100	6.21%	0	0.00%	是	否	中央预算内资金长时间未支付	2023年7月30日前资金拨付率达到50%	湛河区人民政府	赵艳超	2022年中央预算内投资项目	

附件 5

第一批事项交办清单（地方政府专项债券项目）

单位：万元

序号	省辖市	县（市、区）	项目名称	建设内容	总投资	2022年专项债发行额	2022年专项债支出额	支出进度	推进目标	责任单位	市工作专班督办专员
合计			12个			57600	15892	27.6%			
1	平顶山市	平顶山市本级	平顶山市中医医院中医药传承创新大楼建设项目	项目规模 35000 平方米，设定 600 张床位，总投资 25000 万元，计划建设一栋含地上 15 层，地下 1 层的中医传承创新综合楼等。	25000	6300	165	3%	加快前期手续办理，按照支付节点及时支付资金，2023 年 5 月 31 日前开工，2022 年专项债券于 2023 年 6 月 30 日前支出完毕。	市卫健委	孟松松
2	平顶山市	平顶山市本级	平顶山市红十字中心血站基础能力提升项目	本项目总投资 6,051.85 万元，主要包括核酸实验室、质控实验室、采血大厅能力提升建设等	6051	4800	1611	34%	加快施工进度，按照支付节点及时支付资金，2022 年专项债于 2023 年 5 月 31 日前资金支出完毕。	市卫健委	孟松松
3	平顶山市	平顶山市本级	平顶山市第一人民医院老院区 3 号病房大楼改造项目	项目总投资 3222 万元，总建筑面积约 47676 m ² ，建筑高度为 59.25m，主要包括地面、内墙面、天棚面、吊顶、灯具及开关、插座、室内门、壁柜、雨棚、屋面防水、室外电缆、空调水系统等改造更新。	3222	3200	2240	70%	加快施工进度，按照支付节点及时支付资金，争取 2022 年专项债券于 2023 年 6 月 31 日前支出完毕。	市卫健委	孟松松

序号	省辖市	县(市、区)	项目名称	建设内容	总投资	2022年专项债发行额	2022年专项债支出额	支出进度	推进目标	责任单位	市工作专班督办专员
4	平顶山市	宝丰县	宝丰县疾病预防设备提能升级及卫生云智慧平台设备购置项目	项目建设内容为购置安装疾病预防设备及卫生云智慧平台设备,包括电感耦合等离子体质谱仪、气相色谱仪、全自动顶空进样器、原子荧光仪等 163 台(套)。	3048	2000	1500	75%	加快施工进度,按照支付节点及时支付资金,2022年专项债券于2023年5月31日前支出完毕。	宝丰县人民政府	孟松松
5	平顶山市	宝丰县	宝丰县汝瓷科技研发检验检测中心设备购置项目	项目总投资 3272.3 万元,计划购置汝瓷外观、硬度、色彩及微量元素等 55 项检验检测设备。	3272	2200	20	1%	加快前期手续办理,2022年专项债券于2022年专项债券于2023年5月31日前支出完毕。	宝丰县人民政府	孟松松
6	平顶山市	宝丰县	宝丰县城燃气管网工程	本项目共建设各类管网总长度 67.32km。包括:输气管道建设、管网工程中土方工程、基础工程、管道安装工程及配套附属工程等。	4382	3500	9	0%	加快前期手续办理,按照支付节点及时支付资金,2022年专项债券于2023年5月31日前支出完毕。	宝丰县人民政府	孟松松
7	平顶山市	宝丰县	宝丰县公租房安居工程建设项目	该本项目占地面积 38093.52 m ² (合 57.14 亩),总建筑面积 136247.03 m ² ,其中,地上建筑面积 128945.85 m ² (10 栋 17F 公共租赁住房共 107326.78 m ² ,2F 临街商业共 21619.07 m ²);地下室建筑面积 7301.18 m ² 。同时配套建设小区内道路、广场、绿化、水电等配套工程。	31726	3100	1750	56%	加快施工进度,按照支付节点及时支付资金,2022年专项债券于2023年5月31日前支出完毕。	宝丰县人民政府	孟松松
8	平顶山市	叶县	叶县人民医院三级医院创建设备能力提升项目	项目内容为设备能力提升,主要为叶县人民医院购置医疗设备 252 台(套)。	7293	4200	1699	40%	加快施工进度,按照支付节点及时支付资金,2022年专项债券争取于2023年6月30日前支出完毕。	叶县人民政府	孟松松
9	平顶山市	鲁山县	鲁山县中等专业学校建设项目	项目总投资 5320 万元,建筑面积 10440 平方米,新建教学楼一栋,2500 平方米,综合楼 2 栋 7940 平方米,标准化体育场,校园道路 14000 平方米,围墙等。	5320	2100	1262	60%	加快进度,2022年专项债券计划于2023年7月31日前支出完毕。	鲁山县人民政府	孟松松

序号	省辖市	县(市、区)	项目名称	建设内容	总投资	2022年专项债发行额	2022年专项债支出额	支出进度	推进目标	责任单位	市工作专班督办专员
10	平顶山市	鲁山县	鲁山县精神病医院	总投资 7200 万元，规划用地面积 1869.8 平方米，建筑面积 10760 平方米，主要建设内容为新建住院楼，门诊医技楼，行政生活保障用房，项目用房等，设计床位 150 张。	7200	1000	750	75%	加快进度，2022 年专项债券计划于 2023 年 7 月 31 日前支出完毕。	鲁山县人民政府	孟松松
11	平顶山市	鲁山县	鲁山县供销社为农服务中心建设项目	项目总投资 11649.46 万元，占地面积 42471.31 平方米。拆除老旧建筑 14425.58 平方米，新建建筑面积 46700 平方米，主要建设仓储物流厂房、展销及培训用房、配套停车场、充电桩等。	11649	1000	650	65%	加快进度，2022 年专项债券计划于 2023 年 7 月 31 日前支出完毕。	鲁山县人民政府	孟松松
12	平顶山市	舞钢市	舞钢市养老服务中心及乡镇(办)养老院升级改造项目	本项目总投资 9386.77 万元，项目包含舞钢市养老服务中心升级改造和乡镇(办)养老院升级改造两部分，涉及养老用房主体建筑，道路硬化，配套管网设施建设等。	9369	5500	4236	77%	加快施工进度，按照支付节点及时支付资金，2023 年 6 月底之前资金支出完毕。	舞钢市人民政府	孟松松

附件 6

第一批事项交办清单（基金项目）

单位：亿元

序号	项目名称	项目所在地	投向领域	建设内容	总投资	交办事项	市工作专班督办专员
合计	4个				76.3	12个	
1	平顶山尼龙城热电等容量替代项目	平顶山市	(9) 煤电绿色改造	规划建设 2×66 万千瓦超超临界抽凝式热电机组及运煤铁路专用线。工程总投资约 63.8 亿元，占地约 990 亩，年发电量 56 亿千瓦时，年供热量 1900 多万吉焦，年耗煤量 344 万吨。	63.8	未办结：建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可 办结时限：2023 年 9 月 30 日 责任单位：尼龙城热电等容量替代项目工作专班	赵明
2	叶县城乡一体化供水项目	平顶山市	(20) 市政和产业园区基础设施	叶县城乡一体化供水项目分廉村片区、孤石滩片区、燕山片区三部分。廉村片区供水人口 227509 人，新建水厂一座规模 3.0 万 t/d。孤石滩片区供水人口 181286 人，新建 1.5 万 t/d 水厂一座。燕山片区供水人口 241732 人，新建 2.0 万 t/d 水厂一座。工程实施后新增城乡一体化供水 650527 人，城乡饮用地表水源覆盖比例达到 95.9%。	8.07	未办结：施工许可 办结时限：2023 年 5 月 30 日 责任单位：叶县人民政府	赵明
3	舞钢市田岗水库除险加固工程	平顶山市	(18) 水利	主坝加固，副坝加固，溢洪道加固，渠首闸加固，新建防汛道路，完善安全监测设施，白蚁治理，更新、维修部分管理设施，完善水库信息化建设。	2.65	未办结：环评、用地预审与选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可 办结时限：2023 年 10 月 30 日 责任单位：舞钢市市人民政府	赵明
4	平顶山市东环国家粮食储备有限公司退城进郊项目	平顶山市	(17) 粮食等重要农产品仓储物流设施	15.69 万吨粮食仓房、6900 平方米应急救援物资储备库、5000 吨储备油罐，及相关配套设施。	1.78	未办结：建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可 办结时限：2023 年 10 月 30 日 责任单位：高新区管委会	赵明

